



*Palsternackan
Juni 2018*

Information om pågående och kommande arbeten

Här följer information och datum för vad som är på gång just nu och vad som kommer att hända den närmaste tiden på byggarbetsplatsen för vårt trygghetsboende Palsternackan.

- Av tidigare aviserade helgarbeten återstår 16 och 30 juni samt 7 juli då arbetet utförs mellan kl 9:00 - 17:00.
- Den 11 juni påbörjades återfyllningen vid hus 1 och kommer att pågå under hela vecka 24.
- Tisdagar och fredagar kommer väggar att gjutas för hus 1 under vecka 24 - 25.
- Invändigt stålmontage i hus 1 kommer att vara klart under vecka 25.
- Vecka 26 startar spikning av stomme för yttertak och förväntas vara klart vecka 32.
- Gjutning av valv för hus 1 under vecka 27 kommer att medföra viss trafik med betongleveranser.
- Förläggning av fjärrvärme från gatan in till hus 2 kommer att slutföras under vecka 29.
- Första husleveransen anländer under vecka 32 och pågår fram till och med vecka 36.

Vi återkommer med mer information i augusti. Trevlig sommar!

Thomas Olsson
Projektledare, Signalisten
072-402 01 55
thomas.olsson@signalisten.se

